



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GEAF  
OBRAS CONTRATADAS

Nº Contrato	Nº Processo	Objeto	Data de Início da Execução	Etapas: conforme Ordens de Serviço:	Percentual Concluído	Status	Previsão de Conclusão	Data de Conclusão (quando houver)	Documento com os quantitativos executados e os preços unitários e totais contratados por obra	Documento com os quantitativos executados e os preços efetivamente praticados por obra
2024.000038.10104.01	2024-8MCWG	Realização sob demanda, de obra, reforma, recuperação, 01 ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, SINAPI	30/11/2024	1ª etapa: 2024.000039.10104.04 Serviços extras: 2025.000008.10104.04 2ª etapa: 2025.000015.10104.04 3ª etapa: 2025.000017.10104.04 4ª etapa (Termo Aditivo): 2025.000019.10104.04	70%	Em andamento	26/11/2025		Projeto Básico: #10 Contrato: #70 1ª Etapa: #76 e #77, #81, #109 a #113 Serviços extras: #159, #177, #184 a #199, #283 2ª Etapa: #203 e #204, #218, #285 3ª Etapa: #242 e #268 4ª Etapa (Termo Aditivo): #262, #322 e #328	1ª Etapa: #76 e #77, #81, #109 a #113 Serviços extras: #159, #177, #184 a #199, #283 2ª Etapa: #203 e #204, #218, #285 3ª Etapa: #242 e #268 4ª Etapa: #262, #322 e #328